

5 de agosto 2020

Señor
Walter Cubillo
Dirección de Fideicomisos
Banco Nacional
Presente

Referencia: Programa 4 FONATEL / **TC/UG – 20200803 - 02**

Estimados señores,

Quien suscribe, Sergio Sánchez Zúñiga, de calidades en autos conocidas, en nombre y representación de **Telecable, S.A.** me presento ante la Unidad de Gestión del Fideicomiso FONATEL, Programa 4 a manifestar lo siguiente:

Primero: En seguimiento con el proceso de instalación de los 170 sitios correspondientes a la región operativa 3 del proyecto denominado Sitios Conectados, el cual fue adjudicado a Telecable S.A., por este medio manifestamos formalmente que el mismo ha sido concluido en tiempo y forma de manera exitosa la instalación como operación de 169 sitios, por lo que se está en coordinación del proceso de . Lo anterior siendo que conforme al oficio **FID-3702-18 del** 28 de noviembre de 2018, se notificó formalmente a mi representada por parte de la Dirección de Fideicomisos la orden de inicio correspondiente al CONCURSO 002-2017

Segundo: Siendo que Telecable S.A. tiene como parte de sus obligaciones la instalación del sitio correspondiente a la Biblioteca de Puntarenas, el cual como se ha indicado en otros momentos a su Autoridad, no se ha instado por temas ajenos a la responsabilidad de mi representada, siendo que la

estructura de la Biblioteca se encuentra en remodelación por parte del SINABI, sitio que fue formalmente suspendido por su Autoridad conforme al oficio **Fid-2301-2020 de fecha del 17 de junio de 2020** .

Tercero: En virtud de lo anterior, y tomando en cuanto los hechos anteriormente señalados, en cumplimiento con lo indicado en el cartel de licitación, así como en el Contrato suscrito por mi representada, por este medio comunicamos el cumplimiento total y la entrega formal de la todos de sitios adjudicados a Telecable en el proyecto sitios conectados, lo cual logramos con una anticipación de 22 días naturales a la fecha final de en entrega contractual que es el 27 de agosto 2020.

En relación con la Biblioteca de Puntarenas, se está coordinando una visita esta semana con la intención de hacer la instalación a la mayor brevedad y en concordancia con el cronograma de remodelación y apertura que establezca el SINABI.

De antemano, nuestro agradecimiento por el apoyo y gestión durante la implementación de este proyecto.

Quedo atento a sus comentarios.

Sergio Sánchez Zúñiga
Apoderado
Telecable S.A.

Cc. Unidad de Gestión
Consejo de SUTEL
Dirección de FONATEL
Despacho MICITT